

부적합사항 보고서

한울3호기 안전주입계통 배관 지지대(9-310-GSI137-901) 미설치에
관한 부적합사항 보고서 (보고일 : 2021년 7월 20일)

보고서 번호 : 한수원-한울2발-2021-013 (개정.00)

① 보고기관	○ 보고기관 : 한국수력원자력(주) 한울원자력본부 제2발전소 ○ 보고책임자 : 천용호 ○ 직책 및 연락처 : 발전소장(054-785-2200)
② 안전관련 설비명	○ 한울3호기 안전주입계통 분기배관 지지대 ○ 대상품목 : 9-310-GSI137-901(위치 : RCB 100ft)
③ 안전관련설비 관련 보고 기관 업무내용	○ 한울3호기 설비 운영 및 유지보수
④ 부적합사항 발견 일시	○ 2021년 7월 20일 10시
<불일치사항의 경우 최초 발생(발견) 일시 및 평가 소요기간>	○ 발행일자 : 2021년 7월 1일 18시 ○ NCR No : 2400-QN202-02344 ○ 평가소요기간 : 2021. 7. 1. ~ 2021. 7. 20. (19일 소요)
⑤ 부적합 내용	○ 한울3호기 안전주입계통 분기배관 지지대 현장 미설치 ○ 원자로시설 등의 기술기준에 관한 규칙 제12조(안전등급 및 규격)에 따라 부적합사항에 해당됨 ○ 발전소 정지상태로 즉시 정지 필요여부 검토 불필요
⑥ 부적합사항 시정조치 현황	○ 시정조치책임자 : 한울2발전소 기계부장 ○ 시정조치 현황 - 처리계획(안) : 미설치 지지대 현장 설치 (3호기 16차 계획예방정비 기간 내)
⑦ 부적합 관련 전파사항	○ 해당사항 없음
⑧ 타 원전 적용 여부	○ 적용 불필요(타 원전 검토결과 동일사례 없음)