

한빛원자력본부 제1발전소 2호기 23차 OH 가동중점사, 보수 및 교체 현황

관리번호 : 한빛2호기-23차OH-가동중검사,보수교체-001

1. 계획예방정비 기간	'18.07.19 ~ '18.10.07 (83.5일간)									
2. 가동중검사	설비유형별 분류		배관 : 57 / 기기 : 40 / 구조물 : 211 개소						총 308 개소	
	설비등급별 분류		1등급 : 82 / 2등급 : 134 / 3등급 : 92 개소							
	비파괴검사별 분류 ^{주)}		UT : 48 / PT : 40 / MT : 17 / VT : 203 개소							
	주) UT : 초음파탐상검사 / PT : 침투탐상검사 MT : 자분탐상검사 / VT : 육안검사									
3. 증기발생기 전열관 검사	증기발생기 01 (SG 01)			증기발생기 02 (SG 02)			증기발생기 03 (SG 03)			
	Bobbin 검사	MRPC 검사 ^{주)}		Bobbin 검사	MRPC 검사 ^{주)}		MRPC 검사	MRPC 검사 ^{주)}		
	전장 100%	.TTS : 5524		전장 100%	.TTS : 5497		전장 100%	.TTS : 5557		
		.TS : 166			.TS : 165			.TS : 167		
		.TSP : 0			.TSP : 66			.TSP : 0		
.U-Bend : 241		.U-Bend : 238			.U-Bend : 362					
	.기타 : 5155			.기타 : 5338			.기타 : 5539			
주) TTS : 관판상단 / TS : 관판 / TSP : 관지지도관 / U-Bend : 상부 U형 전열관										
4. 보수교체 작업	안전 등급	1등급 기기			2등급 기기			3등급 기기		
	작업 유형	보수	교체	개선 (설계 변경)	보수	교체	개선 (설계 변경)	보수	교체	개선 (설계 변경)
	건수	3	-	-	-	-	5	-	-	3
5. 기타 특이사항										