

한울원자력본부 제3발전소 6호기 10차 OH 가동중검사, 보수 및 교체 현황

관리번호 : 한울6호기-10차OH-가동중점사,보수교체-001

1. 계획예방정비 기간	'18.12.01 ~ '19.03.31 (119.8일간)									
2. 가동중검사	설비유형별 분류			배관:178 / 기기:29 / 구조물:122 개소						총 329 개소
	설비등급별 분류			1등급:136 / 2등급:144 / 3등급:49 개소						
	비파괴검사별 분류 ^{주)}			UT:105/ PT:60 / MT:42 / VT:122 개소						
	주) UT: 초음파탐상검사 / PT: 침투탐상검사 MT: 자분탐상검사 / VT: 육안검사									
3. 증기발생기 전열관 검사	증기발생기 01 (SG 01)				증기발생기 02 (SG 02)					
	Bobbin 검사		MRPC 검사 ^{주)}		Bobbin 검사		MRPC 검사 ^{주)}			
	전장 100% (8,334)		. TTS : 1,692 . C/L BPC : 1,241 . U-Bend : 119 . 기타 : 71		전장 100% (8,339)		. TTS : 1,716 . C/L BPC : 1,239 . U-Bend : 119 . 기타 : 111			
	주) TTS: 관판상단 / C/L BPC: 저온관측 유량분배관 / U-Bend: 상부 U형 전열관 ※ 2차 검사: SG01(2,291), SG02(2,304) - 1차 검사량의 20%									
4. 보수교체 작업	안전 등급	1등급 기기			2등급 기기			3등급 기기		
	작업 유형	보수	교체	개선 (설계 변경)	보수	교체	개선 (설계 변경)	보수	교체	개선 (설계 변경)
	건수	4	1	-	2	-	-	-	2	-
※ 안전감압계통 격리밸브 431-V-102 보수용접(추가, '18.11.20)										
5. 기타 특이사항										