

고리원자력본부 제3발전소 1호기 5차 OH 가동중검사, 보수 및 교체 현황										
관리번호: 신고리1호기-5차OH-가동중검사,보수교체-002										
1. 계획예방정비 기간	'19.07.02. 부터 '19.08.18.(47.1일간)									
2. 가동중검사	설비유형별 분류	배관 : 378 / 기기: 117 / 구조물 : 801 개소						총 1,296 개소		
	설비등급별 분류	1등급: 216 / 2등급: 217 / 3등급: 62 / MC/CC: 801 개소								
	비파괴검사별 분류 ^{주)}	UT: 198 / PT: 95 / MT: 59 / VT: 944 개소								
	주) UT : 초음파탐상검사 / PT : 침투탐상검사 MT : 자분탐상검사 / VT : 육안검사									
3. 증기발생기 전열관 검사	증기발생기 01 (SG 01)			증기발생기 02 (SG 02)						
	Bobbin 검사		MRPC 검사 ^{주)}		Bobbin 검사		MRPC 검사			
	전장 100%		• TTS : 고온관측 20% • C/L BPC : 외곽3열 • U-Bend : 50%		전장 100%		• TTS : 고온관측 20% • C/L BPC : 외곽3열 • U-Bend : 50%			
	주) TTS : 관판상단 / TS : 관판 / TSP : 관지지판 / U-Bend : 상부 U형 전열관									
4. 보수교체 작업	안전등급	1등급 기기			2등급 기기			3등급 기기		
	작업유형	보수	교체	개선 (설계변경)	보수	교체	개선 (설계변경)	보수	교체	개선 (설계변경)
	건수	1	1	0	0	1	0	2	2	0
5. 기타 특이사항										