

부적합사항 보고서

<p style="text-align: center;">한울3호기 보조급수계통 밸브(527-V-1024-B) Body 누설에 관한 부적합사항 보고서(보고일 : 2020년5월20일)</p> <p style="text-align: right;">보고서 번호 : 한수원-한울2발-2020-001</p>	
① 보고기관	<ul style="list-style-type: none"> ○ 보고기관 : 한국수력원자력(주) 한울원자력본부 2발전소 ○ 보고책임자 : 박범수 ○ 직책 및 연락처 : 발전소장(054-785-2200)
② 안전관련설비명	<ul style="list-style-type: none"> ○ 한울3호기 AFWP TBN B SPLY HDR NOR DRN TO CONDENSER ○ 2423-527-V-1024-B(PAB 77" / 1인치)
③ 안전관련설비 관련 보고 기관 업무내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 한울3호기 설비 운영 및 유지보수
④ 부적합사항 발견 일시	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2020.05.19.
<불일치사항의 경우 최초 발생 (발견) 일시 및 평가소요기간>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 발행일자 : 2020년 04월 21일 ○ NCR No : 2400-QN202-02247 ○ 평가소요기간 : 2020.04.21. ~ 2020.05.19.(29 일)
⑤ 부적합 내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 보조급수계통 밸브(527-V-1024-B) Body 하단부위 핀홀 발생으로 KEPIC MIC 2500(비파괴검사 및 압력시험 요건)요건에 부적합 ○ 보조급수펌프 고유안전기능 수행에 영향을 주지 않아(TS 3.7.5항) 발전소 즉시 정지 불필요
⑥ 부적합사항 시정조치 현황	<ul style="list-style-type: none"> ○ 시정조치책임자 : 한울2발전소 기계부장 ○ 시정조치 현황 <ul style="list-style-type: none"> - 처리계획(안) : 차기 O/H시 밸브 교체예정
⑦ 부적합 관련 전파사항	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해당사항 없음
⑧ 타 원전 적용 여부	<ul style="list-style-type: none"> ○ 타 원전 비적용