

고리원자력본부 제3발전소 1호기 6차 OH 가동중검사, 보수 및 교체 현황											
관리번호: 신고리1호기-6차OH-가동중검사,보수교체-001											
1. 계획예방정비 기간		2021.03.02. 부터 2021.05.01. 까지 (60.4일간)									
2. 가동중검사		설비유형별 분류	배관 : 733 / 기기: 82 / 구조물 : 1,222 개소						총 2,037 개소		
		설비등급별 분류	1등급: 286 / 2등급: 375 / 3등급: 154 / MC/CC: 1,222 개소								
		비파괴검사별 분류 <sup>주)</sup>	UT: 284 / PT: 181 / MT: 79 / VT: 1,493 개소								
		주) UT : 초음파탐상검사 / PT : 침투탐상검사 MT : 자분탐상검사 / VT : 육안검사									
3. 증기발생기 전열관 검사		증기발생기 01 (SG 01)			증기발생기 02 (SG 02)						
		Bobbin 검사		MRPC 검사 <sup>주)</sup>		Bobbin 검사		MRPC 검사			
		전장 100%		• TTS : 고온관측 20% • C/L BPC : 외곽3열 • U-Bend : 100%		전장 100%		• TTS : 고온관측 20% • C/L BPC : 외곽3열 • U-Bend : 100%			
		주) TTS : 관판상단 / TS : 관판 / TSP : 관지지판 / U-Bend : 상부 U형 전열관									
4. 보수교체 작업		안전 등급	1등급 기기			2등급 기기			3등급 기기		
		작업 유형	보수	교체	개선 (설계 변경)	보수	교체	개선 (설계 변경)	보수	교체	개선 (설계 변경)
		건수	1	6	0	5	0	0	0	4	0
5. 기타 특이사항											