

고리원자력본부 제3발전소 2호기 6차 OH 가동중검사, 보수 및 교체 현황											
관리번호: 신고리2호기-6차OH-가동중검사,보수교체-001											
1. 계획예방정비 기간		2021.04.26 부터 2021.06.19 까지 (53.9일간)									
2. 가동중검사		설비유형별 분류		배관 : 637 / 기기: 69 / 구조물 : 1,226 개소				총 1,932 개소			
		설비등급별 분류		1등급: 244 / 2등급: 334 / 3등급: 128 / MC/CC: 1,226 개소							
		비파괴검사별 분류 <sup>주)</sup>		UT: 269 / PT: 163 / MT: 70 / VT: 1,430 개소							
		주) UT : 초음파탐상검사 / PT : 침투탐상검사 MT : 자분탐상검사 / VT : 육안검사									
3. 증기발생기 전열관 검사		증기발생기 01 (SG 01)			증기발생기 02 (SG 02)						
		Bobbin 검사		MRPC 검사 <sup>주)</sup>		Bobbin 검사		MRPC 검사			
		전장 100%		• TTS : 고온관측 20% • C/L BPC : 외곽3열 • U-Bend : 100%		전장 100%		• TTS : 고온관측 20% • C/L BPC : 외곽3열 • U-Bend : 100%			
		주) TTS : 관판상단 / TS : 관판 / TSP : 관지지판 / U-Bend : 상부 U형 전열관									
4. 보수교체 작업		안전등급	1등급 기기			2등급 기기			3등급 기기		
		작업유형	보수	교체	개선 (설계변경)	보수	교체	개선 (설계변경)	보수	교체	개선 (설계변경)
		건수	1	3	0	7	0	0	0	0	0
5. 기타 특이사항											