

부적합사항 보고서

<p>고리2호기 재장전수저장탱크 용접부 누설에 관한</p> <p>부적합사항 보고서 (보고일 : 2022년 1월 26일)</p> <p>보고서 번호 : 한수원-고리1발-2022-001 (개정.00)</p>	
① 보고기관	<ul style="list-style-type: none"> ○ 보고기관 : 고리 제1발전소 ○ 보고책임자 하 훈 권 ○ 소속기관 : 한국수력원자력(주) ○ 연락처 : 051-726-2100
② 안전관련설비명	<ul style="list-style-type: none"> ○ 설비명 : 고리2호기 재장전수저장탱크 ○ 위치 : Yard 관리구역
③ 안전관련설비 관련 보고 기관 업무내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 고리2호기 재장전수저장탱크 유지보수
④ 부적합사항 발견 일시	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2022년 1월 26일 10시 30분
<불일치사항의 경우 최초 발생(발견) 일시 및 평가 소요기간>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2021년 12월 28일 13시 ○ 2021. 12. 28. ~ 2022. 1. 26.(29일 소요)
⑤ 부적합 내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 고리2호기 재장전수저장탱크 용접부 누설에 관한 부적합사항 보고 - 대상기기: 재장전수저장탱크 - 품질등급/안전등급: Q등급/SC2 - 불일치 내용 : 압력용기의 압력유지 용접부에 대한 합격기준 - 불일치 요건 : KEPIC MIC 3510 검사범주 ○ 관련 규정 : 원자로시설 등의 기술기준에 관한 규칙(제12조 안전등급 및 규격)의 기술기준을 적용
⑥ 부적합사항 시정조치 현황	<ul style="list-style-type: none"> ○ 시정조치 책임자 : 소장 하 훈 권 ○ 시정조치 시기 : 고리2호기 제31차 계획예방정비 시 ○ 시정조치 계획 : 누설부 보수용접
⑦ 부적합 관련 전파사항	해당사항 없음
⑧ 타 원전 적용 여부	타 원전 비적용