

한울원자력본부 제3발전소 6호기 13차 OH 가동중검사, 보수 및 교체 현황

관리번호 : 한울6호기-13차OH-가동중검사,보수교체-001

1. 계획예방정비 기간	2023. 8. 16. ~ 10. 8. (53.3일간)									
2. 가동중검사	설비유형별 분류		배관 : 566 / 기기 : 77 / 구조물 : 1,366 개소						총 2,009 개소	
	설비등급별 분류		1등급 : 253 / 2등급 : 293 3등급 : 97 / MC등급 : 1,366 개소							
	비파괴검사별 분류 ^{주)}		UT : 271 / PT : 164 / MT : 87 / VT : 1,407 / Torque : 80개소							
	주) UT : 초음파탐상검사 / PT : 침투탐상검사 MT : 자분탐상검사 / VT : 육안검사									
3. 증기발생기 전열관 검사	증기발생기 01 (SG 01)				증기발생기 02 (SG 02)					
	Bobbin 검사		MRPC 검사 ^{주)}			Bobbin 검사		MRPC 검사		
	전장 100% (8,333)		·H/L TTS : 1,666 ·C/L BPC : 1,240 ·U-Bend : 118			전장 100% (8,339)		·H/L TTS : 1,668 ·C/L BPC : 1,239 ·U-Bend : 119		
	주) TTS : 관판상단 / TS : 관판 / TSP : 관지판 / U-Bend : 상부 U형 전열관 ※ 2차 검사 : SG01(1,136), SG02(1,136) - 1차 검사량의 10%									
4. 보수교체 작업	안전 등급	1등급 기기			2등급 기기			3등급 기기		
	작업 유형	보수	교체	개선 (설계 변경)	보수	교체	개선 (설계 변경)	보수	교체	개선 (설계 변경)
	건수	3	1	-	5	-	-	-	-	-
5. 기타 특이사항										