

한울원자력본부 제1발전소 2호기 23차 OH 가동중검사, 보수 및 교체 현황

관리번호 : 한울2호기-23차OH-가동중검사,보수교체-001

1. 계획예방정비 기간	‘21. 7.30 부터 ‘21. 10.08 까지 (69.7일간)										
2. 가동중검사	설비유형별 분류			배관 : 478 / 기기 : 32 / 구조물 : 361 개소						총 871 개소	
	설비등급별 분류			1등급:145/2등급:331/3등급:34/ 구조물 : 361개소							
	비파괴검사별 분류 <sup>주)</sup>			UT : 302 / PT : 105 / MT : 65 / VT : 399개소							
	주) UT : 초음파탐상검사 / PT : 침투탐상검사 MT : 자분탐상검사 / VT : 육안검사										
3. 증기발생기 전열관 검사	증기발생기 01 (SG 01)			증기발생기 02 (SG 02)			증기발생기 03 (SG 03)				
	Bobbin 검사	MRPC 검사 <sup>주)</sup>			Bobbin 검사	MRPC 검사 <sup>주)</sup>			Bobbin 검사	MRPC 검사 <sup>주)</sup>	
	전장 100%	.TTS : 938 .TS : 0 .TSP : 0 .U-Bend : 121 .기타 :0			전장 100%	.TTS : 938 .TS : 0 .TSP : 0 .U-Bend : 121 .기타 :0			전장 100%	.TTS : 938 .TS : 0 .TSP : 0 .U-Bend : 121 .기타 :0	
주) TTS : 관판상단 / TS : 관판 / TSP : 관지지판 / U-Bend : 상부 U형 전열관											
4. 보수교체 작업	안전 등급	1등급 기기			2등급 기기			3등급 기기			
	작업 유형	보수	교체	개선 (설계 변경)	보수	교체	개선 (설계 변경)	보수	교체	개선 (설계 변경)	
	건수	-	-	-	1	-	-	-	3	2	
5. 기타 특이사항											