

한빛원자력본부 제3발전소 6호기 14차 OH 가동중검사, 보수 및 교체 현황

관리번호 : 한빛6호기-14차OH-가동중검사,보수교체-001

1. 계획예방정비 기간	'22.09.26. 부터 ~ '22.11.12. 까지 (47.6일간)									
2. 가동중검사	설비유형별 분류	배관: 587 / 기기: 109 / CLP: 1,565							총 2,261 개소	
	설비등급별 분류	MIB: 294 / MIC: 314 / MID: 88 / MIE: 1,565								
	비파괴검사별 분류 <sup>주)</sup>	UT: 190 / PT: 99 / MT: 64 / VT: 1,908								
	주) UT : 초음파탐상검사 / PT : 침투탐상검사 MT : 자분탐상검사 / VT : 육안검사									
3. 증기발생기 전열관 검사	증기발생기 01 (SG 01)				증기발생기 02 (SG 02)					
	Bobbin 검사	MRPC 검사 <sup>주)</sup>			Bobbin 검사	MRPC 검사				
	전장 100%	·TTS : 고온관측 100% 저온관측 20% ·U-Bend : Row 1, 2 ·BPC : 저온관측 20%			전장 100%	·TTS : 고온관측 100% 저온관측 20% ·U-Bend : Row 1, 2 ·BPC : 저온관측 20%				
	주) TTS : 관판상단 / U-Bend : 상부 U형 전열관 / BPC : 저온관측 유량 분배관									
4. 보수교체 작업	안전 등급	1등급 기기			2등급 기기			3등급 기기		
	작업 유형	보수	교체	개선 (설계 변경)	보수	교체	개선 (설계 변경)	보수	교체	개선 (설계 변경)
	건수	2	-	-	-	2	-	-	1	-
5. 기타 특이사항	해당없음									