

원자력본부 제2발전소 3호기 17차 OH 가동중검사, 보수 및 교체 현황

관리번호 : 월성3호기-17차OH-가동중검사,보수교체-001

1. 계획예방정비 기간	2019. 9. 10. ~ 2019. 10. 25. (44.9일간)									
2. 가동중검사	설비유형별 분류	배관 : 353 / 기기 : 120 / 구조물 : 57 개소							총 530 개소	
	설비등급별 분류	1등급 : 104 / 2등급 : 23 / 3등급 : 403개소								
	비파괴검사별 분류 <small>주)</small>	UT : 122 / PT : 26 / MT : 51 / VT : 237 개소								
	주) UT : 초음파탐상검사 / PT : 침투탐상검사 MT : 자분탐상검사 / VT : 육안검사									
3. 증기발생기 전열관 검사	증기발생기 01 (SG 01)				증기발생기 03 (SG 03)					
	Bobbin 검사		MRPC 검사 <small>주)</small>			Bobbin 검사		MRPC 검사		
	전장 100% (3,530개)		.TTS : 고온관측 50% (1,765개) .TS : - .TSP : - .U-Bend : - .기타 : 저온관측 12.74% (450개)			전장 99.94% (3,528개)		.TTS : 고온관측 50% (1,765개) .TS : - .TSP : - .U-Bend : - .기타 : 저온관측 12.74% (450개)		
	주) TTS : 관관상단 / TS : 관관 / TSP : 관지지관 / U-Bend : 상부 U형 전열관									
4. 보수교체 작업	안전 등급	1등급 기기			2등급 기기			3등급 기기		
	작업 유형	보수	교체	개선 (설계 변경)	보수	교체	개선 (설계 변경)	보수	교체	개선 (설계 변경)
	전수	-	-	1	-	-	-	1	-	-
5. 기타 특이사항	해당없음									