

한울원자력본부 제1발전소 2호기 22차 OH 가동중검사, 보수 및 교체 현황

관리번호 : 한울2호기-22차OH-가동중점사,보수교체-001

1. 계획예방정비 기간	'19.10.14. ~ '20.01.03. (80.6일간)									
2. 가동중검사	설비유형별 분류		배관 : 437 / 기기 : 57 / 구조물 : 136 개소						총 545 개소	
	설비등급별 분류		1등급 : 138 / 2등급 : 244 / 3등급 : 112 개소 MC등급 : 136개소							
	비파괴검사별 분류 ^{주)}		UT : 76 / PT : 84 / MT : 62 / VT : 323 개소							
	주) UT : 초음파탐상검사 / PT : 침투탐상검사 MT : 자분탐상검사 / VT : 육안검사									
3. 증기발생기 전열관 검사	증기발생기 01 (SG 01)			증기발생기 02 (SG 02)			증기발생기 03 (SG 03)			
	Bobbin 검사	MRPC 검사 ^{주)}		Bobbin 검사	MRPC 검사 ^{주)}		Bobbin 검사	MRPC 검사 ^{주)}		
	전장 100%	TTS : 938 TS : 0 TSP : 0 U-Bend : 121 기타 : 0		전장 100%	TTS : 938 TS : 0 TSP : 0 U-Bend : 121 기타 : 0		전장 100%	TTS : 938 TS : 0 TSP : 0 U-Bend : 121 기타 : 0		
		주) TTS : 관판상단 / TS : 관판 / TSP : 관지지판 / U-Bend : 상부 U형 전열관								
4. 보수교체 작업	안전 등급	1등급 기기			2등급 기기			3등급 기기		
	작업 유형	보수	교체	개선 (설계 변경)	보수	교체	개선 (설계 변경)	보수	교체	개선 (설계 변경)
	건수	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 기타 특이사항										