

한빛원자력본부 제1발전소 1호기 24차 OH 가동중검사, 보수 및 교체 현황

관리번호 : 한빛1호기-24차OH-가동중검사,보수교체-001

1. 계획예방정비 기간	'18.08.18 ~ '18.11.07 (81.3일간)									
2. 가동중검사	설비유형별 분류			배관 : 223 / 기기 : 26 / 구조물 : 643 개소						총 892 개소
	설비등급별 분류			1등급 : 136 / 2등급 : 50 / 3등급 : 63 개소 / MC등급 : 643						
	비파괴검사별 분류 ^{주)}			UT:88 / PT:79 / MT:11 / VT:188 개 (MC등급 물량 제외)						
	주) UT : 초음파탐상검사 / PT : 침투탐상검사 MT : 자분탐상검사 / VT : 육안검사									
3. 증기발생기 전열관 검사	증기발생기 01 (SG 01)			증기발생기 02 (SG 02)			증기발생기 03 (SG 03)			
	Bobbin 검사	MRPC 검사 ^{주)}		Bobbin 검사	MRPC 검사 ^{주)}		MRPC 검사	MRPC 검사 ^{주)}		
	전장 100%	.TTS : 5530		전장 100%	.TTS : 5589		전장 100%	.TTS : 5600		
		.TS : 166			.TS : 168			.TS : 168		
		.TSP : 0			.TSP : 66			.TSP : 0		
.U-Bend : 244		.U-Bend : 244			.U-Bend : 239					
		.TE : 1659		.TE : 1677				.TE : 1680		
주) TTS : 관판상단 / TS : 관판 / TSP : 관지지판 / U-Bend : 상부 U형 전열관										
4. 보수교체 작업	안전 등급	1등급 기기			2등급 기기			3등급 기기		
	작업 유형	보수	교체	개선 (설계 변경)	보수	교체	개선 (설계 변경)	보수	교체	개선 (설계 변경)
	건수	3	-	-	-	-	7	-	-	3
5. 기타 특이사항										