

월성원자력본부 제2발전소 4호기 16차 OH 가동중검사, 보수 및 교체 현황

관리번호 : 월성4호기-16차OH-가동중검사,보수교체-001

1. 계획예방정비 기간	2019. 4. 22 부터 2019. 6. 9 까지 (48일간)				
2. 가동중검사	설비유형별 분류	배관 : 12개소		총 12 개소	
	설비등급별 분류	1등급 : 12개소			
	비파괴검사별 분류 ^{주)}	UT, MT, PT, RT, VT: 12 개소			
	주) UT : 초음파탐상검사 UTM : 초음파 두께검사 / PT : 침투탐상검사 RT : 방사선추가검사 / VT : 육안검사				
3. 증기발생기 전열관 검사	증기발생기 01 (SG 01)		증기발생기 03 (SG 03)		
	Bobbin 검사	MRPC 검사 ^{주)}		Bobbin 검사	MRPC 검사
	전장 100%(3,524개)	.TTS 고온관측 : 약 26 % (914개) .TS : - .TSP : - .U-Bend : - .기타 저온관측 Stay Rod후면 전열관 478개		전장 100%(3,530개)	.TTS 고온관측 : 약 26 % (914개) .TS : - .TSP : - .U-Bend : - .기타 저온관측 Stay Rod후면 전열관 478개
주) TTS : 관판상단 / TS : 관판 / TSP : 관지지원 / U-Bend : 상부 U형 전열관					
4. 보수교체 작업	해당없음				
5. 기타 특이사항	해당없음				