

한울원자력본부 제1발전소 1호기 23차 OH 가동중검사, 보수 및 교체 현황

관리번호 : 한울1호기-23차OH-가동중검사,보수교체-001

1. 계획예방정비 기간	‘20. 7.23 부터 ‘20. 9.24 까지 (63.5일간)									
2. 가동중검사	설비유형별 분류			배관 : 358 / 기기 : 24 / 구조물 : 372 개소						총 703 개소
	설비등급별 분류			1등급:143/2등급:151/3등급:37/구조물 : 372개소						
	비파괴검사별 분류 ^{주)}			UT : 159 / PT : 96 / MT : 43 / VT : 405개소						
	주) UT : 초음파탐상검사 / PT : 침투탐상검사 MT : 자분탐상검사 / VT : 육안검사									
3. 증기발생기 전열관 검사	증기발생기 01 (SG 01)			증기발생기 02 (SG 02)			증기발생기 03 (SG 03)			
	Bobbin 검사	MRPC 검사 ^{주)}		Bobbin 검사	MRPC 검사 ^{주)}		Bobbin 검사	MRPC 검사 ^{주)}		
	전장 100%	.TTS : 938		전장 100%	.TTS : 938		전장 100%	.TTS : 938		
		.TS : 0			.TS : 0			.TS : 0		
		.TSP : 0			.TSP : 0			.TSP : 0		
.U-Bend : 121		.U-Bend : 121			.U-Bend : 121					
	.기타 :0			.기타 :0			.기타 :0			
주) TTS : 관판상단 / TS : 관판 / TSP : 관지지판 / U-Bend : 상부 U형 전열관										
4. 보수교체 작업	안전 등급	1등급 기기			2등급 기기			3등급 기기		
	작업 유형	보수	교체	개선 (설계 변경)	보수	교체	개선 (설계 변경)	보수	교체	개선 (설계 변경)
	건수	1	-	-	1	1	-	-	3	3
5. 기타 특이사항										